Zapisnik br.1
O izvršenom pregledu skrivenih radova

Naziv objekta u izgradnji: „

Mi dole potpisani:
Odgovorno lice izvodjača radova:
Ruslan Gončarov,"NEBONS 007 " D.O.O., direktor
(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

Odgovorno lice tehničkog nadzora
(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru:

(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

(ime,prezime,nayiv firme, funkcija lica)

Izvršili kontrolu izvodjača radova "NEBONS 007 " D.O.O.
(наименование подрядчика (исполнителя работ)

I sastavili ovaj zapisnik o :
1. Izvedenim radovima na polaganju PE cevi Ø500mm dužine 96m metodom horizontalno usmerenog bušenja na objektu: „ Pruga Beograd - Subotica" koje se nalazi u mestu Subotica, uz Majšanski most
(naziv skrivenih poslova)

2. Radovi izvršeni po projektu „ „ Izmeštanje i zaštita postojećih hidrotehničkih instalacija"
(naziv projekta)

3. Prilikom radova korišteno je *PE cev Ø500mm L =96m bentonit Tunel Gel-1,43t*
(naziv korištenog materijala)

Dodatna potvda o izvršenju radova po projektnoj dokumentaciji
protokol bušenja
(naziv dokumentacije.)

4. Prilikom izvodjenja radova ~~ima~~ /nema odstupanja od projektne dokumentacije
(popuniti u slučaju odstupana od projekta)

5. Početak radova 30.08.2024
Završetak radova 31.08.2024

Odgovorno lice izvodjača radova
Odgovorno lice tehničkog nadzora

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru

Protokol bušenja № 1

Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

XCMG XZ360E (dužina šipke – 3m)

Izvodjač radova : „NEBONS007“ Mesto izvodjenja radova : Subotica, uz Majšanski most .

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev Ø500mm L-96m

Dužina bušenja 96 м. Prečnik pilotnog bušenja 120 мм Proširenje do 750 mm

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 30.08.2024 Završetak radova 31.08.2024

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	-18,8	2,18		37			
2	-20,4	2,78		38			
3	-19,7	3,50		39			
4	-21,2	4,19		40			
5	-20,9	4,94		41			
6	-19,9	5,54		42			
7	-20,4	6,11		43			
8	-18,1	5,50		44			
9	-17,3	5,78		45			
10	-13,5	6,01		46			
11	-12,0	6,32		47			
12	-9,9	6,53		48			
13	-8,3	6,67		49			
14	-6,0	7,53		50			
15	-4,3	7,53					
16	-3,2	7,53					
17	0,0	7,70					
18	+1,3	7,70					
19	+4,5	7,60					
20	+4,2	7,48					
21	+6,9	3,30					
22	+6,8	3,11					
23	+8,8	2,91					
24	+8,3	2,63					
25	+11,2	7,57					
26	+14,1	6,15					
27	+17,3	5,52					
28	+20,2	4,84					
29	+24,1	3,96					
30	+27,1	3,22					
31	+22,1	2,4					
32	+27,1	2,15					
33							
34							
35							
36							

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.